

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快訊 (第 146 期)

請繼續代禱：

1. 自二〇一五年十二月廿三日工程開展以來，現已完成地基、地庫至廿二樓之石屎結構、地下至十四樓之磚牆、門框及窗框，預計五月底完成安裝廿二樓天空小禮堂之上蓋，電梯安裝則於五月開始，計劃十月初取得入伙紙。祈求上主帶領則師及顧問團隊與工程承辦商為申領入伙紙作好準備，並保守整個驗收過程。
2. 感恩地下、聖堂及天空小禮堂之精細裝修工程及設備分包商合約順利完成，中標價低於預算，承辦商曾負責香港中文大學崇基學院神學院聖堂之裝修工程，對禮拜堂裝修富有經驗。
3. 國際禮拜堂及總議會同工，現正積極為遷往新廈作好準備，包括訂定未來事工策略、形象重塑、管理和保安政策及財務方案等，願聖靈帶領國際禮拜堂和各堂弟兄姊妹，彼此同心合一興旺福音。
4. 目前工程總支出預算為 4 億 5 千萬元，尚欠 1 億 1 千萬元現金週轉（籌款則欠 1 億 6 千多萬元）方能完成整項工程。祈求本計劃之各項籌款工作能順利進行，包括現正展開之「房間誌名奉獻計劃」、「生命樹及造磚者」第二階段認獻計劃及十月廿二日舉行之步行籌款等。